Moszczenica dnia, 9 sierpnia 2012

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 76 / 2012

Nr wniosku **N120833W**

Nazwa zadania

Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej

Cel i zakres kontroli: kontrola wniosku

Wnioskodawca: Gmina Moszczenica

Kwota wniosku: 320.000,00 zł

Koszt całkowity zadania: 357.748,82 zł

Termin rozpoczęcia: 9 lipca 2012 – *data zawarcia umowy z Wykonawcą*

Termin zakończenia: 9 sierpnia 2012

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Wnioskodawcę reprezentowali:

Marceli Piekarek – Wójt Gminy

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**
Dec. 472/2012 z dnia 27.06.2012 prawomocna od dnia 12.07.2012

1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nr 458/2012 z dnia 12.07.2012; I wpis z dnia 20.07.2012; ostatni z dnia 09.08.2012

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **NIE**
przed odbiorem końcowym

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **NIE**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

nie dotyczy na etapie wniosku

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

2. Szczegółowe:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy *(wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)*

Zadanie polega na budowie magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy o łącznej dł. L=816,79 mb.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziłem, że zadanie zostało rozpoczęte. Zaawansowanie robót na dzień kontroli:

- wykonano wodociąg z rur PEHD Dn 250 L=ok. 793 mb (W1-W24), z rur PEHD Dn 225 L=ok. 19 mb (W24-W25) bez włączenia wodociągu do istniejącej sieci w węźle W1 oraz bez przełączenia przyłączy wodociągowych.

B) Zadanie jest pierwszym etapem projektu obejmującego sieć wodociągową o łącznej dł. L=1.132,37 mb. Pierwszy etap obejmuje budowę wodociągu w ul. Spacerowej z rur PEHD Dn 250 L=793,12 mb (W1-W24) wraz z przejściem pod ul. Kosowską z rur PEHD Dn 225 L=19,15 mb (W24-W25) oraz przełączeniem istniejących przyłączy: 1 szt. rurą PEHD Dn 160 L=1,25 mb (W24-W24.2) oraz 1 szt. rurą PEHD Dn 110 L=0,77 mb (W13-W13.1). Łącznie L=814,29 mb.

C) Zasadniczo zakres rzeczowy przedstawiony we wniosku jest zgodny z projektem budowlanym natomiast koszty ujęte w HRF są zgodne z zawartą umową z Wykonawcą i kosztorysem ofertowym

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

We wniosku podano błędna długość wykonywanej sieci. Różnica wynika z przyjęcia do długości przełączenia przyłączy Dn 110, które wykonywane będą w drugim etapie W31-W31.1 L=1,55 mb i W36-W36.1 L=0,89 mb.

W związku z faktem, że do dnia kontroli roboty nie zostały zakończone, wskazany we wniosku termin zakończenia w dniu 09.08.2012 nie jest możliwy do dotrzymania. Wykonawca wystąpił do Wnioskodawcy w dniu 08.08.2012 (data wpływu pisma) z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia do dnia 31.08.2012 z uwagi na różnice pomiędzy stanem projektowanym a faktycznym dot. przełączenia przyłączy oraz rozbudowy węzła W1 o węzeł hydrantowy – na wniosek Inwestora.

4. Załączniki:

1. Pismo Wykonawcy z dnia 07.08.2012 (data wpływu 08.08.2012).

WNIOSKODAWCA

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.590647948, NIP 771-16-61-550

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam [illegible]