Moszczenica dnia, 3 października 2012

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JS/ 198/ 2012

Nrumowy 339/GW/P/2012 z dnia 18.09.2012r.

Nazwa zadania

„ Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej"

Cel i zakres kontroli: kontrola przed wypłatą pożyczki

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Kwota umowy: 319.850,00 zł

Koszt całkowity zadania: 357.748,82 zł

Termin rozpoczęcia: 9 lipca 2012 – data zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia: 30 września 2012

Dane uzupełniające:----------

W trakcie kontroli Beneficjentareprezentowali:

Pan Krzysztof Jędrzejczyk – Zastępca Wójta Gminy

Ustalenia w czasie kontroli:

1. **Ogólne**

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenieTAK
Decyzja Nr 472/2012 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 27.06.2012r. uprawomocniona w dniu 12.07.2012r.

1.2. Czy jest dziennik budowyTAKData pierwszego i ostatniego wpisu.
Dz. Bud. Nr 458/2012 z dnia 12.07.2012r.: I wpis 20.07.2012r., ostatni wpis 29.08.2012r.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK
Protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 04.09.2012r.

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w ŁodziTAK
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Informację z logo Funduszu zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta.
Tablicę pamiątkową o wym. 0,4 m x 0,3 m należy umieścić w/na budynku Urzędu Gminy Moszczenica w terminie do dnia 31.10.2012r.

2. Szczegółowe:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy *(wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)*

Zgodnie z umową pożyczki Nr 339/GW/P/2012 z dnia 18.09.2012r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 07.09.2012r. Beneficjent winien osiągnąć efekt rzeczowy w postaci wykonania:
- magistrali wodociągowej w Moszczenicy ul. Spacerowa o długości 812,32 mb;

oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych:
- odtworzenia nawierzchni – roboty drogowe 45 m2;
- przyłącza wodociągowego o długości 2,02 mb

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli, przedstawieniu protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 04.09.2012r. oraz inwentaryzacji magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej – część I,sporządzonej przez Biuro Usług Geodezyjnych „ ORION" s.c. Irena Lipińska & Włodzimierz Wróblewski, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 2 stwierdzam, iż w ramach wyżej opisanego zadania wykonano:
- sieć wodociągową z rur PE SDR 17 śr. 250 o L= 793,17 mb (W1-W24) w ul. Spacerowej wraz z przejściem pod ul. Kosowską z rur PE SDR 17 śr. 225 o L= 19,15 mb (W24-W25);

oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych:
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej – roboty drogowe na pow. 45 m2;
- podejście od sieci głównej pod hydrant odpowietrzający w ul. Spacerowej z rur PE SDR 17 o śr. 160 o L= 1,25 mb (W24-W24.2) oraz przyłącze z PE SDR 17 o śr. 160 o L= 0,77mb (W13-W13.1) w ul. Spacerowej.

W dniu kontroli przedstawiono zawiadomienie o zakończeniu budowy (robót budowlanych) złożone w PINB w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10.09.2012r.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

---

4. Załączniki:

1) Zawiadomienie o zakończeniu budowy (robót budowlanych) złożone w PINB w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 10.09.2012r. (kserokopia);

2) Inwentaryzacja magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej – część I wykonana przez Biuro Usług Geodezyjnych „ORION" s.c. (kserokopia).

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
98-160 MOSZCZENICA
REG. 590647948, NIP 771-16-61-550

BENEFICJENT

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

WFOŚiGW w Łodzi