PROTOKÓŁ NR 18/2012

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się 20.11.2012r

Obecni na posiedzeniu: lista obecności w załączeniu.

Proponowany porządek posiedzenia

1 Otwarcie posiedzenia stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia
2 Zapoznanie się z dokumentacją odbioru budowy budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy spotkanie z dyrektorką szkoły.
3 Zakończenie posiedzenia.

PKT 1

Otwarcie posiedzenia i przywitanie przybyłych dokonał przewodniczący Jan Kraska .Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

PKT 2

Komisja Rewizyjna otrzymała informacje o złym stanie technicznym budynków niedawno wybudowanej Szkoły Podstawowej w Moszczenicy .
A w dniu 11 listopada na spotkaniu w Domu Kultury zostaliśmy zaproszeni przez dyrektorkę szkoły panią Kujawską-Wężyk w celu zapoznania się z problemem .
Z oględzin Komisji wynika że tynki elewacji na części budynku wykonane są od nowa ,wyremontowane z funduszy szkoły. Pozostałe tynki (stare) są miejscami spęcherzone i odpadające wykonane niedbale i niezgodnie z technologią(są do remontu).
Na dachu części budynku należy wykonać doraznie drobne naprawy odklejonych części papy szczególnie przy obróbkach kominów , które wykonane są wadliwie .A w okresie letnim wykonać obróbki kominów od nowa. Wykonać konserwację dachu poprzez malowanie preparatami do papy termozgrzewalnej. Powierzchnia papy dachu sprawia wrażenie dobrze położonej.
Na obecną chwile należy z elewacji budynku obtrącić wiszące części odpadających tynków.
Umowa z wykonawcą budowy tej szkoły byłam zawarta w dniu 18.06.2001 Nr 29/2001
Zakończenie i odbiór robót odbyło się 28.07.2004 z trzyletnią gwarancją.
Odbiór pogwarancyjny odbył się 11.06.2007r
W związku z wczesnym zakończeniem w gwarancji prosimy Wójta Gminy o zabezpieczenie środków na konieczny dalszy remont elewacji i dachu budynku

szkoły. Z informacji dyrektora szkoły wynika że ma umówionego wykonawce na dalsze roboty który wykonał już część remontu elewacji i napraw dachu za sumę wartości materiałów bez kosztów robocizny i na podobnych warunkach obiecał dyrekcji wykonać pozostałe roboty. Jest to firma Mostostal wykonawca hali. Informacji i odpowiedzi na pytania Komisji udzielali z-ca Wójta Gminy Krzysztof Jędrzejczyk i dyrektor szkoły Jolanta Kujawska-Wężyk.

PKT 3

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Jan Kraska

Członkowie:
1 Banaszczyk Waldemar
2 Cisowski Wiesław
3 Dziadczyk Marek